

**Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Olmedo**  
 Dirección de Obras Públicas

**OBRAS PROGRAMADAS PERIODO 2015**

Nº	DESCRIPCION	ENTIDAD PRESTANTE	CONTRATISTA	FECHA DEL CONTRATO	MONTO	PLAZO	FECHA DE INICIO DE OBRA	VALOR ANTICIPO	VALORES PLANILLADOS	NOMBRE FISCALIZADOR	ESTADO DE LA OBRA
1	Captación de agua para abastecer la planta de tratamiento y potabilización, ampliación y mejoramiento de la red de distribución del sistema de agua para el cantón.	Prestamo del Banco del Estado (BEDE)	Cosorio SKALA Gomez y Asociado.	23-jun-15	435,877.32	120 DIAS	07-jul-15	217,938.66	309,361.10	Ing. Civil Carlos Rafael Intriago Pin	EN PROCESO CONSTRUCTIVO
2	Construcción de cancha de uso deportivo en la Comunidad Don Pablo del cantón Olmedo-Manabi.	Presupuesto Municipal	Ing. Civil Santa Maribel Saldarriaga Corral	30-jun-15	14,289.95	30 DIAS	23-jul-15	7,144.98	7,144.98	Ing. Fernando Zambrano Carranza	TERMINADO. ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL.
3	Construcción de cubierta metálica en edificio del GAD Municipal del cantón Olmedo-Manabi.	Presupuesto Municipal	Arq. Anita Lucia Paredes Avila	04-ago-15	44,949.59	75 DIAS	07-ago-15	22,474.80	52,483.45	Ing. Fernando Zambrano Carranza	TERMINADO. ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL.
4	Construcción de cancha de uso deportivo con piso sintético (cesped artificial) en el barrio El Paraiso, sector urbano.	Presupuesto Municipal	Ing. Civil Santa Maribel Saldarriaga Corral	26-oct-15	63,421.54	75 DIAS	09-nov-15	31,710.77	47,603.95	Ing. Fernando Zambrano Carranza	EN PROCESO CONSTRUCTIVO
5											

Ing. Fernando Zambrano Carranza  
 DIRECTOR DEPARTAMENTAL





# Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Ombudo

Dirección de Mantenimiento cantonal y de Obras Públicas

## OBRAS PROGRAMADAS MEDIANTE INFIMAS CUANTIAS PERIODO 2015

N°	DESCRIPCION	ENTIDAD PRESTANTE	CONTRATISTA	FECHA DEL CONTRATO	MONTO	PLAZO	FECHA DE INICIO DE OBRA	VALOR ANTIPO	VALORES PLANILLADOS	NOMBRE FISCALIZADOR	ESTADO DE LA OBRA
1	Contratación de un carro tanquero para el abastecimiento de agua a domicilio para las zonas urbanas y rurales	Presupuesto Municipal	Sr. Henry Xavier Aguilar Bravo	10-mar-15	1,850.00	15 DIAS	23-feb-15	0.00	1,850.00	Ing. Fernando Zambrano Carranza	TERMINADO.
2	Contratación de limpieza y mantenimiento de dos pozos de captación que se encuentran en terrenos municipales	Presupuesto Municipal	Sr. Carlos Tirone Menéndez Aldaz	14-abr-15	700.00	02 DIAS	16-abr-15	0.00	700.00	Ing. Fernando Zambrano Carranza	TERMINADO.
3	Suministros de equipos de control y arranque de bombas sumergibles de 15 HP. Mantenimiento del banco de transformadores de 3 x 15 Kva de la planta de bombeo de aguas servidas	Presupuesto Municipal	Ing. Elec. Nery Antonio Bravo Guerrero.	20-jul-15	6,854.58	30 DIAS	06-ago-15	3,427.29	3,427.29	Ing. Fernando Zambrano Carranza	TERMINADO.
4	Mejoramiento urbanístico con pintura de bordillos, postes en sector urbano y malecos	Presupuesto Municipal	Sr. Jorge Luis Mielles Burgos	20-ago-15	4,338.25	08 DIAS	21-ago-15	0.00	4,338.25	Ing. Fernando Zambrano Carranza	TERMINADO.
5	Contratación los servicios de un vehículo tanquero para cubrir las zonas donde no hay agua y poder abastecer a la ciudadanía del cantón.	Presupuesto Municipal	Sr. Jose Vinicio Encalada Solorzano	01-oct-15	2,100.00	15 DIAS	05-oct-15	0.00	2,100.00	Ing. Fernando Zambrano Carranza	TERMINADO.
6	Elaboración de cuatro (4) juegos arcos deportivos, para las comunidades de Eslero León, Loma Amanilla, Villegas y Las Delicias	Presupuesto Municipal	Sr. Humberto Loor Palma	15-oct-15	2,321.44	04 DIAS	16-oct-15	0.00	2,321.44	Ing. Fernando Zambrano Carranza	TERMINADO.
7	Contratación de una retroscavadora por el tiempo de 120 horas para mantenimiento vial rural y urbano	Presupuesto Municipal	Ing. Civil Carlos Rafael Intriago Pin	11-nov-15	3,214.80	120 HORAS	26-nov-15	0.00	3,214.80	Ing. Fernando Zambrano Carranza	TERMINADO.
8	Contratación los servicios de un vehículo tanquero para cubrir las zonas donde no hay agua y poder abastecer a la ciudadanía del cantón.	Presupuesto Municipal	Sr. Jose Vinicio Encalada Solorzano	25-oct-15	2,100.00	15 DIAS	25-oct-15	0.00	2,100.00	Ing. Fernando Zambrano Carranza	TERMINADO.
9	Suministro e instalación de equipos de iluminación en parques y áreas deportivas, parque Río Puca y Guasmo. Canchales de los barrios San Jacinto, El Progreso, Canoa, Palartito y Sitio La Florida	Presupuesto Municipal	Ing. Elec. Nery Antonio Bravo Guerrero.	24-nov-15	6,312.30	08 DIAS	25-nov-15	0.00	6,312.30	Ing. Fernando Zambrano Carranza	TERMINADO.
10	Mantenimiento de las bombas sumergibles HIDROMATIC, Modelo S4K15000M3 de la planta de bombeo de aguas servidas.	Presupuesto Municipal	Sr. Jose Alejandro Montes Macías	25-nov-15	600.00	02 DIAS	25-nov-15	0.00	600.00	Ing. Fernando Zambrano Carranza	TERMINADO.
11	Mejoramiento de áreas de expendio de carnicos en el mercado municipal	Presupuesto Municipal	Sr. Ramon Fernando Macías	15-dic-15	1,373.72	05 DIAS	15-dic-15	0.00	1,373.72	Ing. Fernando Zambrano Carranza	TERMINADO.

Ing. Fernando Zambrano Carranza  
DIRECTOR DEPARTAMENTAL



# Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Imbabura

Dirección de Obras Públicas

## OBRAS PROGRAMADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA PERIODO 2015

Nº	DESCRIPCION	UBICACION	ENTIDAD PRESTANTE	COSTO MATERIAL DE CONSTRUCCION	COSTO DE MANO DE OBRA	FECHA DE INICIO DE OBRA	FECHA DE FIN DE OBRA	VALOR TOTAL DE OBRA	NOMBRE FISCALIZADOR	ESTADO DE LA OBRA
1	Construcción de cerramiento perimetral del CIBV Pulgarcito.	Calle Don Pablo y Eloy Alfaro.	Presupuesto Municipal	3,116.62	1,108.45	26-ene-15	13-feb-15	4,225.07	Ing. Fernando Zambrano Carranza Civil	TERMINADO.



Ing. Fernando Zambrano Carranza  
DIRECTOR DEPARTAMENTAL

